

## Brücke über den Schmittenbach, Wald

**Bauherrschaft:** Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Brücken

**Arbeitsumfang:** Überprüfung, Projektierung und Bauleitung

**Ausführung:** Juni - August 2003

**Kosten:** CHF 170'000.-

**Unternehmung:** Lerch AG, Winterthur

**Wichtige Daten:** Brückenplatte ca. 6.00 x 10.00

**Kurzbeschreibung:** Vorfabrikation der ca. 65t schweren Brückenplatte inkl. Abdichtung, versetzt durch einen 500t Autokran, während 2 Wochen Vollsperrung der Hüblistrasse:

- Abbruch alte Brückenplatte
- Teilabbruch alte Widerlagerbank
- (Erstellen Mikropfähle vorgängig)
- Aufbetonieren Widerlagerbankette
- Versetzen Brückenplatte
- Auffüllen Widerlagerbereiche
- Versetzen Randsteine + Montage Geländer
- Belagsarbeiten

