

Brücke über den Schmittenbach, Wald

Vorfabrikation der ca. 65 t schweren Brückenplatte inkl. Abdichtung, versetzt durch einen 500 t Autokran, während 2 Wochen Vollsperrung der Hüblistrasse:

- Abbruch der alten Brückenplatte
- Teilabbruch der alten Widerlagerbank (Erstellen Mikropfähle vorgängig)
- Aufbetonieren der Widerlagerbankette
- Versetzen der Brückenplatte
- Auffüllen der Widerlagerbereiche
- Versetzen der Randsteine und Montage der Geländer
- Belagsarbeiten

